

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A DICIEMBRE 2015

(en US dólares)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO INICIAL (a)	PRESUPUESTO CODIFICADO (a)	PRESUPUESTO CODIFICADO (a)	PRESUPUESTO PROGRAMADO (b)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	TOTAL EJECUTADO ENERO A DICIEMBRE	EJECUCIÓN ANUAL (%) (d=c/a)	EJECUCION PERIODO (%) (e=c/b)
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	ARENAS FERROSAS - MOMPICHE	7.847.375,53	3.657.305,52	2.132.148,09	2.132.148,09	86.058,81	78.731,53	35.683,20			21.803,17	11.002,26	482.495,74	127.119,23	93.110,73	101.070,37	179.238,58	1.216.313,62	57,05%	57,05%
2	FOSFATOS - EL REVENTADOR	8.892.849,14	2.666.543,80	1.974.576,21	1.974.576,21	90.501,82	75.776,14	39.594,90			21.803,18	11.002,26	534.087,50	128.819,50	98.992,14	93.772,78	150.501,26	1.244.851,48	63,04%	63,04%
TOTAL		16.740.224,67	6.323.849,32	4.106.724,30	4.106.724,30	176.560,63	154.507,67	75.278,10	0,00	0,00	43.606,35	22.004,52	1.016.583,24	255.938,73	192.102,87	194.843,15	329.739,84	2.461.165,10	59,93%	59,93%

2015	MOMPICHE	REVENTADOR
ENERO	86.058,81	90.501,82
FEBRERO	78.731,53	75.776,14
MARZO	35.683,20	39.594,90
ABRIL		
MAYO		
JUNIO	21.803,17	21.803,18
JULIO	11.002,26	11.002,26
AGOSTO	482.495,74	534.087,50
SEPTIEMBRE	127.119,23	128.819,50
OCTUBRE	93.110,73	98.992,14
NOVIEMBRE	101.070,37	93.772,78
DICIEMBRE	179.238,58	150.501,26
TOTAL	1.216.313,62	1.244.851,48